

АКТ С-24

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сирієве

(місце складання)

19.03.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Кондратенко М.А. Бутименко В.М.
Пашин Д.О., Оберемішев А.А., Губін С.Т.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Сирієве, пр-т Перемоги буд 118

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено ВАРТА-МБ, мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 15 - 3 шт - пробки;

34 муфти перетягнули, Ø 15 - 23 шт, Ø 20 - 1 шт

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: відсутній вільний

доступ до газопроводу (1 міс'я); немає доступу до стояка (5 міс'я)

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

перевірено тиском Р250мм вод. ст. Надлишк тиску до 10 мм вод. ст. розхв.

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: відсутність вільного доступу до газопроводу 1 міс'я, немає доступу до стояка 5 міс'я, прибрали падель з газопроводу (5, 7 міс'я) газопроводи, не встановлено огнищники в кімнаті газифікації. Відсутність огнів перевірок та проміщень димоходів каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Забезпечити вільний доступ до газопроводу,
забезпечити фарбування газопроводів прибранши
навісь з газопроводу, карати акти перевірок та
прошукати дислокації.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом приєднання)