

АКТ № 1

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Шостка
(місце складання)

04.03.2021
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Бригада у складі: Федоренко Н.П.; Турчинов Б.А.; Бердусовський В.М.; Парашанко І.Б.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті мешкового будинку
м. Шостка, вул. Шевченка, б. 27
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено ГІСТО-ЧНО; мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: край пробовації $\varnothing 25$ - 1шт; край пробовації $\varnothing 40$ - 1шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: визначено вільного доступу до запірних пристроїв $\varnothing 25$ - край пробовації
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P = 500$ мм вод.ст. Парішня тиску 10 мм вод.ст. 15 хвили
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: Інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Розкритий вільний доступ до газу в под'їзді та запірних пристроїв. Гарнізатори потребують обстеження на корозію і змащування. Визначено актів недовідок та пропущених діаметрів кабелів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заберегти вивішні дослідні газопіральні прилади. Наразі діяти перевірок та погодження з іншою компанією. Заберегти фарбування газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, .

який виконав обстеження

Сергеев Н.П. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.03.21

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)