

АКТ С-51

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Суми

(місце складання)

02.03.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Ковдра Максим М. А. Кондратюк Єв. Тимий С. С.,
Ободимков А. Ю. Баран Є. М., Білокур Є. В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт (прізвище, ім'я та по батькові))

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті мешкового будинку
М. Суми, пр-т Шевченка 3

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено Варта - БМГ, манька елауарел

- ліквідація виявлених витоків газу: Ду 25 - 2 шт, Ду 32 - 1 шт - краплі

Ду 32 - 3 шт Ду 25 - 2 шт - муфта; Ду - 15 - муфта - квартира № 39 - 1 шт.

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: відсутній вільний
доступ до газопроводу Будинок - Крибурова

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викорано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
на щільність тиском Р-300 мм вод. ст., наділено тиском 150 мм вод. ст. з СВ.

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж викорано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: відсутній вільний доступ до газопроводу
Будинок - Крибурова. Газопроводи потребують очищення
від нальоту та шару будівельного пилу. Також варту перевірок та
прогнозування ділових умов.

За результатами обстеження здійснено песанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Заберегти вільний доступ до газокроводу.
Надати акти перевірок на прогнаних діаметрах
підстав та газокроводу попередити мешканців про
порушення та фактування.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Євгенівський ЮА _____ *02.03.2024*
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом приєднання)