

АКТ С-58
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суреш
(місце складання)

05.04.2024
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" Бригада у складі: Кондрашешко М.А. Кондрашок С.В. Ткачів С.М. Тенішев С.С. Білокур С.В. Обвішків А.А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по бацькові)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті мешкового будинку
м. Суреш, вулиця Ч.Тарновської 15
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСТ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСТ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, варті-5 МПа, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кранів Ду20-2шт, муфта Ду20-3шт
муфта Ду20-1шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: визначити вільний
доступ до газопроводу - у межах квартири
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вирокано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
на щільність тиском Р=0,05 МПа впродовж 15 хв. вог. ст. в. 5 хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: визначити вільний доступ до газопроводу
у межах квартири, газопроводи необхідно оглянути
від порізів і доробити, визначити всі в
відсутності та проінформувати мешканців

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заберегти, доробити газопроводу. Нарами акту перевірки та проміжних каналів. Нарами вивести доступ до газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Євменівська ІО А М / 05.04.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)