

АКТ С-68

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суреш

(місце складання)

09.04.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Кондрашюк С.В., Томиш С.С., Обвішніков А.А.,

Пуринський В.В., Нілокур С.В., Ткач Є.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті жилового будинку
м. Суреш, вул. Юдими Миколайовича 70

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або, мильною емульсією: перевірено, вага 5 МГ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран 025-1шт, муфта 025-1шт
кран 020-1шт, муфта 020-1шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: Відсутній доступ
до 6 і 2 квартир (нашотливо перевірити газопровід)
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
максим Р₂ 300 мм вод.ст. Надлишковий тиск 15 мм вод.ст. 1х5хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Газопроводи потребують огляду від
перерізу та шарудвання, відсутній доступ перевірки
та прогнати через дахові вентиляції. Надати вільний
доступ до квартир 6 і 2 (нашотливо перевірити горища)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити вартування газопроводу на рогі арки перевірок та встановити відповідні в'їзди на рогі більший доступ до газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Євгенівський Володимир
_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.04.2024
_____ (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) _____ (дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом присднання)