

АКТ С-41
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сурезь
(місце складання)

10.04.2024
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Ковдрашюк Є В Тошгий Є Є, Пискуф Є В
Даналі Є М, Облішніков Я А

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
м. Сурезь, Вишнівської вулиці 23
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, варту 5 МГ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: працюю - бист;
мертвостан - юши
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: відсутній вільний доступ до
газопроводу 5,4 мід'яго-пробудова; 8,7 мід'яго - утримання вільного доступу до
стоєк 7 мід'яго - італік модел
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконаємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
тиском P₂ 200 мпа в.ст. Зафіксовано тиску 15 мпа в.ст. за 5 хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконаємо

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: відсутній вільний доступ до газопроводу 5,4 мід'яго
пробудова, 8,7 мід'яго утримання вільного доступу до стоєк 7 мід'яго
у в.ст. Стоєк та газопроводу пошкодують огорожено від корозії
і прориваються. Висунуть ант та перевірок та промивання газопроводом
залиши надіє з газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити надходження газу до газової мережі. Надати вільний доступ до газової мережі. Надати акти перевірок і та цього щільно висловити каналів. Зняти кабель з газової мережі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Сенченко Світлана ІОА

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

10.04.2014

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)