

АКТ 0-102

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми

(місце складання)

28.09.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Ковдра Ігор Єв, Тонгіс Єв, Кошаранський М, Турчи ЄТ
Пилипченко ВМ, Івкішніков АА, Шаць ВВ, Толмач Д.О

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті мешлового будинку

м. Суми, провулок Терещівський, 30

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, вагма 5МВ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду32-вист, край Ду40-3шт
компліна Ду40-2шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вирішено вильши
доступ до газопроводу 1,2, згідно з умовами будинку згідно з умовами
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
тиском 0,2000мпа, кор.ст. надлиш. тиску 15мпа кор.ст. 0,25 & 0,6
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: вирішено вильши доступ до газопроводу 1,2 згідно з умовами будинку згідно з умовами будинку
необхідно організувати всі корозії та змащування, виконати
акти перевірок, та провести інші відповідні роботи

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Забереження вільний доступ до газопроводу квартири
своїми перевіркою та призначення фахівців Кашаєв
Забереження газування газопроводу.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Винишський ЮА _____ *28.04.2024*

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

_____ (дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приднання)