

АКТ С-95

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сурезе

(місце складання)

23.04.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного призначення, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: майстер Євдокимський Ю.А. слюсарі Кондратенко О.А., Демченко С. Кондратенко В.В. Трубицький В.М., Мусеєв В.В. Трубицький В.В., Шегинський А.А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті жилового будинку
м. Сурезе, Терасиша Кондратівська, д. № 6
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, вартість - 500 грн, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: виправлено витоків газу регуляторі регуляторів Ду 32 - 16 мм ; Ду 20 - 3 мм.
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вільний доступ
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виправлено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено на щільність тиском Р. 500 мм вод.ст. Надлишковий тиск у кінці вод.ст. 1а 5 юв
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: відсутність актів перевірок та процесуальних дій з виявленням недоліків.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірок та прогнати димовики.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Азаров С. С.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

23.04.2024
(дата)

З актом ознайомлений

Телова ОСББ "Авіатор МБ"
Маслова С. С.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ГО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом присядання)

