

АКТ Р-72

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чернігівськ місто  
Чернігівська область  
Чернігів місто  
Чернігівська область

14.05.2024 р.

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного присудження, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Григорій В. О., Зубко Г. О., Григорієва І. М., Чесноков

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)  
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті село Чернігів місто Чернігів  
будинок 12  
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВБСГ) та обладнання споживачів в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на цільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом з більшою спульсією: приладами методом Wiroflex та шлангами
  - ліквідація виявлених витоків газу: кран прокачний ду20-5 шт.  
контролірки ду10-2 шт щаблоном рукоятка 1/2" - шт
  - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: так
  - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змапування всіх запріжних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
  - випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено  
під тиском Р=500 мі вод. ст. тиск у мережі становить 0 мі вод. ст.
  - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями: виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: газопровід потребує факс-форбето покриття.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потребає підписання))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Газопостіг прошахов випробування і предати їх до подальшої експлуатації.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, понередженні про заборону самовільного підключення газового бландиння.

Працівник,

який виконав обстеження

*Герегеря В.О.*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

*14.05.2014р.*

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ТО БЕСГ за під-  
типового договору, укладеного зі зразком прислання)

*Герегеря А.А. Голуб  
шевченка М.П. мкт  
книж 5.5. 2014*