

АКТ С-124
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми
(місце складання)

06.05.2014
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Кордаришного М.А. Косярачок С.В. Тошій С.С. Тудіт І.Т. Буринський М.В. Мішко А., місце №5, Раєвський Д.О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті ремонтового будинку м. Суми, вул. Великочортківська 65
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом абмильною емульсією: перевірено, варту 5МБ, жодних емультів не виявлено
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду32 - 1шт, суматорне з'єднання Ду40 - 1шт, Ду40 - 1шт;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вільний вільний доступ до газопроводу з під'їзду - утеплення кваршири.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено на щільність високого Р-го тиску до 5хв. Паралельно тиску на мережу до 5хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Газопровід покритий окремим білорозчином біля квартири. За спорокуванням вільний вільний доступ до газопроводу утеплення кваршири - 2мг/м. Висутні акти перевірок та проміжних умов обслуговування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Заберегти шнур вільний, розстун до гарячоводу.
Кавати арте перевірок та проміжки з
димовентриканом. Заберегти дробувач
гарячоводу.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Семанський ОА

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

06.05.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)