

АКТ С-129
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суреш

(місце складання)

07.08.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Кедрово М.А Кошарник С.В Кошарні С.С, Мичев В.В
Буринський В.М, Обвішников І.А, Гавриш Д.О, Губін С.Т
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті цивільного будинку
м. Суреш, вул. Меломіський шлях, 30
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, карман 5-03МБ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду20-2шт,
шуртове з'єднання Ду20-2шт.
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: відсутній вільний доступ
до газопроводу з 4 квартири - прибудова.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: використано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
тиском 1,5 бар при 5хв. Підвищений тиск не сягає критичного порогу 5хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж використано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: газопровід потребує огляду щодо відрізання та закривання
відсутній доступ до газопроводу з 4 квартири - прибудова, відсутня
спода - при використанні газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити надійну роботу газопроводу. Надати вільний доступ до газопроводу. Виконати всі необхідні роботи з газопроводу, надати акти перевірок та промиєння устаткування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Винишківський І.А. _____ *07.05.2024*

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)