

АКТ С-134
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми
(місце складання)

08.05.2024
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Ковдрашук С.В., Кондратенко М.А., Тончак С.С., Мелев В.В.,
Свишчов А.А., Рудченко В.М., Дубин Т.Т., Богдан Д.О.
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
м. Суми, вул. Тимішевський шлях, 43,
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом, або мильною емульсією: перевірено, карта 5-03МБ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: край вул - 1 шт, квартира № 9 № 13
край вул - 2 шт, муртові і'єднання вул - 4 шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: відсутній вільний доступ
до газопроводу 1, 2 під'їзд - у межах квартир 11, 10, 9, 4, 3, 2, квартири - прибудова
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виповнено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
на щільність тиском 1,2 атмосфери газопроводу 5х6. Надійшла тиску на систему
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: газопроводи потребують очищення від корозії та фарбування, відсутній вільний доступ до газопроводу 2, 3, 4, 9, 10, 11 квартири - прибудова, 1, 2 під'їзд - у межах квартир. Виготовити акти перевірок та інструктаж замовникам

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Заборонити вільний доступ до газопроводу.
Надати акти перевірок та укомплектувати
диспетчерський кабінет заборонити улаштування
газопроводу*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Евменський ДА _____ *08.05.2024*
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)