

АКТ № 203

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми
(місце складання)

27.05.2024
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного прислання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Лижко ОВ, Томішко ЮА, Севаші ЄО
Кішченко ТМ, Михайлов ЯЮ, Туронішко ВЮ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті жилового будинку
м. Суми, вул. Р. Кондрашівка, 46
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, вартість 500ML, мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: змащування країв Рузв 1шт, шпатель з'єднання Рузв - 3шт, Рузв - 1шт, Рузв - 1шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вільний доступ
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском 2,5 атм в воді, проблем не виявлено, тиском системи працює
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: систематично виконано

За результатами обстеження виявлено пастушки педоліки (у разі виявлення педоліків), які підлягають усуненню: корректировка настроек тиску від корозії та графікування. Висунули арматуру перевірок та прожарили фланцеві з'єднання

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*заборони на виконання гарантованих
контрактних об'єктів перевірок на предмет
доплати за ками*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Винищук ЮА _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом приєднання)