

АКТ P-109

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Кедрийців бул. Кечалеївській д. 18
(місце виконання)

13. 06. 2014 р.

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконав я робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Кочетоп В. І. Зубко Г. О. Білеус І. М.
Кесано Е. М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа

склали цей акт у тому, що із об'єкта адреса Кедрийців
бул. Кечалеївській будинок 18
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (прім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на цільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладовим методом Vibrogas та мильною емульсією
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран продований ду 20-6
кран в робочий ду 15-7 ЦП.
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи: ТАК
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змапування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря: превірено
ніг тискам Р=500 міл. бар. ст. Падіння тиску: 0 міл. засіб.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями: виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: не виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зачіснити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Газопровод пройшов випробуваний та
призначений до подальшої експлуатації*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, нопереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Константин Вікторович
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений:

13.06.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)
(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом присудження)