

АКТ Р-89

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Плавинище, вул. Мигу, 181А  
(місце складання)

05.06.2024р  
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Григорук В.О., Силишко К.А., Тихончук А.А.,  
Копач С.І., Мельник М.В., Герік О.З.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті с. Плавинище, вул. Мигу, 181А

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кітчик В.С та мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: Крон прокладений Ду 20 - 2 шт.  
Контррейка Ду 20 - 2 шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: —
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Підвищено  
тиск тиском P=500 мм.вод. ст. Надійня станція 0 мм вод.ст.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: Проведено

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: роздутий газ напередє стиків між карозії  
та відсутнє закріплення.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Газопровід нагрівається опаленням від карозії та газифікації*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

З актом ознайомлений:

Працівник,

який виконав обстеження

*Резніри В.О.*  
(прізвище, ім'я та по батькові)  
(за наявності), підпис

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

*Ситченко П.А.*

*Татар А.А.*

*Козь С.С.*

*Масви М.П.*

*Фарин О.С.*