

АКТ C-225
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми

(місце складання)

04.06.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного призначення, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Кондратишук Є.В., Турій Є.Є., Турій Ю.І.,
Обишпів Я.А., Пилипко В.М., Білокур Є.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті пенітного будинку
м. Суми, провулок Богдана, 5

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено «Варна-5» МС, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду40-1шт;
шуртове дедування Ду40-3шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: відсутній вільний
доступ до вихідного пристрою край Ду40-установка
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
тиском 2,2 барів водостійким пробником в заданих тиску не виявлено витоку
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усунюванню: залишок мастила від корозії на деталі
відсутній вільний доступ до горнища і запірних пристроїв
відсутні акти перевірок та проведення дедування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити доробку газопроводу. Надати вільний доступ до газопроводу і вимірюючих пристроїв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Кендрайскі М.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис] 04.05.2014
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом прислання)