

АКТ С 234

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м Суми

(місце складання)

06.06.2014

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Литко О В, Топсеєв Ю А, Севаші С О,
Кокшечко Ч Т, Шихайлов Я Ю, Кротченко В Ю

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті пентного будинку

м Суми, вул. В. Черникова, 48
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, вартма-5-03МГ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ду25 - 6 см
мертвоє задмання Ду25 - 4 см
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: відсутній вільний доступ до газопроводу 4,5 під'їзд - утиснення кватир
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викоркано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском Р=0,05 МПа без ст. протікання з об'єкту надлишковий тиск не спостерігався.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж викоркано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: загроз від корозії огнищення від керозії та дробування відсутній вільний доступ до газопроводу 4,5 під'їзд - утиснення кватир
відсутні акти перевірок та проміщення димсвіткаратів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити дотримання гарантовану Надати акти передачі та прописки тимчасових мешканців.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Григорук М. А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.06.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)