

АКТ С-240
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми

(місце складання)

07.06.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного призначення, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Бижко Ов, Філатов Ю А, Севаши С О, Кітченко С С, Михайлов І Ю, Тубоменко В Ю.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті п'ятиповерхового будинку м. Суми, вул. П. Кондратюка, №65/734

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, верта - 503МБ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду32 - 2 шт, муфтове з'єднання Ду32 - 5 шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: відсутній вільний доступ до газопроводу 1,2 під'їзд - уметення квартир.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викорнамо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено мильною Работом водостроїма 5хв. Жодних тиску не спостерігалось.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж викорнамо

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: сарафан від комірдує огинення вір корозії та сарафанне відсутній вільний доступ до газопроводу 1,2 під'їзд - уметення квартир. Відсутній акти перевірок на прокидання діямовищипамама

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

забезпечити дробування газопроводу керуючи акти перевірок та прохання димовий труби в разі вильній досли до газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Симашевський Ю А

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.06.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)