

АКТ *С-292*

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми

(місце складання)

01.07.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: *Кондратиш С В, Чонгий С С, Чубий І І, Дилонур С В, Гумисенко В М.*

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті *мешкового будинку*
м. Суми, вул. Бричанська, 49

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *перевірено, вартя - 5-03 Мб, мильна емульсія*
- ліквідація виявлених витоків газу: *край Ду25 - 1 шт*
судитове з'єднання Ду25 - 4 шт; Ду57 - 1 шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: *вільний вільний доступ до газопроводу надігдо встановленої кондиціонер.*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *перевірено тиском 1,25 атм в одній пробітній вх. трубі тиском матеріалу.*
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: *інструктаж виконано.*

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: *газопровід кондиціонера огорнений від корозії та окоружений вільний вільний доступ до газопроводу надігдо встановленої кондиціонер. Вирішені всі несправності та встановлено демонтажні роботи.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити функціонування газопроводу. Надати вільний доступ до газопроводу. Кваліфікація спеціаліста та проведення перевірок та усунення недоліків.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бешанський ЮА

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2024

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)