

АКТ Р-201

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Недригайлів в О.Шевтути б  
(місце складання)

20.08.2024 р

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного прислання, працівником(ами) виконався робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Келетоп В. є, Блоус Є. М., Кебало Є. М.  
Котмун О. є.

(найменування -уб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті шиле Недригайлів  
бул. О. Шевтути б.

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ базиски користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на цільність газопроводів під робочим тиском пристроям методом або мильною емульсією: приладовим методом Wibogas та мильною емульсією
  - ліквідація виявлених витоків газу: кран пробковий ду 15- З шт.
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горіща, де прокладені газопроводи: так
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змапування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском перевірено надлишковим тиском Р=500 мін вог. ст. за діючу тиску: 0 мін за 5 хв
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями: виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: був виявлено несправну автоматику безпеки опалювального пристроя. Регулювання опалювального пристроя припинено. Впук опомібовано.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку, про що складено акт про недопуск (лодається)).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потребне залишити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Газопровід працює випробування та  
пригаданий до подальшої експлуатації*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий та телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

*Конотон В. І.*

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

Зактом ознайомлений:

*20.08.2014р*

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпись)

(непотрібно у разі проведення ГО ВБС) на підставі  
типового договору, укладеного піляхом присудження)