

АКТ *С-439*

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

*м. Суми*  
(місце складання)

*16.08.2024*  
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: *Томашко Ю А, Вирко О В, Шихайров А Ю*  
*Редченко В В*

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті *жилового будинку*  
*м. Суми, вул Марша Тараса, д 3*  
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *перевірено, витік 5-03 М, мильна емульсія*
- ліквідація виявлених витоків газу: *шуртове герметизація*  
*Ду 40 - 1 шт, Ду 32 - 1 шт, Ду 15 - 1 шт*
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: *вільний доступ*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *виконано*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *перевірено тиском P=500 мм вод. ст. кробомом 5х6 нагнати тиску не вистарало*
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: *інструктаж виконано*

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: *гарячкову потребу очищення від корозії та прарибування відбиті акції перевірок та очищення*  
*дисковесних клапанів*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Забезпечити гартування гарячої води.  
Кожні два тижні перевіряти та провіщити  
домовий канал.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

*Смешанний ЮА*  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

*16.08.2024*  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис) (дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)