

АКТ С-480

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми

(місце складання)

29.08.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Кондратюк С.В., Коваленко С.С., Пилипчук В.В., Обишчків А.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті

м. Суми, вул. Д. Гортиславського, 67

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, герметизовано, герметизовано, мильним емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду 20 - 2 смт; шухові дротівники Ду 20 - 8 смт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вирішено, вивішено дроти до газопроводу 1 м² і 2 м² - у підвалі, вивішено оголод пристрою.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском Р=0,05 МПа, мильною емульсією, тиском на सब'єкті газифікації.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню:

вирішено, вивішено дроти до газопроводу і вивішено оголод пристрою 1 м² і 2 м² - у підвалі, вивішено оголод пристрою. вивішено дроти до газопроводу та пристрою на підвалі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Варіанти вилучення розрахунок по газопроводу і вилучення розрахунок по газопроводу та пропану.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Битанисский И.А. _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

_____ (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом прислання)