

АКТ С-481

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми
(місце складання)

30.08.2024
(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Феденко В.Г., Михайлов І.Ю., Турчанко В.Ю.
Тимо О.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті мешківського будинку
м. Суми, вул. П. Вершинського, 84
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, варта - 500 мм в. мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: шуртові жорсткі Ду 40 - 1 шт, Ду 50 - 1 шт, Ду 32 - 1 шт, Ду 25 - 1 шт, край Ду 50 - 1 шт, Ду 25 - 1 шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вільний вільний доступ до газопроводу 1.3 мід'яна - уметлені кваршир.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском P=500 мм в.ст. прогнано 5 хв. надлишковий тиск не абсолютний
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж проведено

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: газопроводу вільний вільний доступ 1.3 мід'яна - уметлені кваршир. вільний доступ перевірено та прогнано 5 хв. надлишковий тиск не абсолютний

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Надати вільний доступ до газорегулювального обладнання
акти перевірок та результати їх виконання.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Смешанський Ю.А. _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приднання)