

АКТ С-640

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

05.12.2024

(дата складання акту)

м. Суми

(місце складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Григор'єв О.В. Тимченко Ю.А., Михайлов Я.І.

Тимошенко С.В. Федоренко В.Т.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті

жилового будинку
м. Суми, вул. Радикала Атаманюка 67

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, вартості 503 МВ, мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: Вуао-5 мм - крап;
середнє дозвешення Вуао-4 мм
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вигрунтований великий доступ до газопроводу 1,4 мід'їр - утримання аварій, з мід'їр - крибутова до будинку
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском Р=500 мм вод.ст. тиском 5хв. Дарічне тиску не змінювалось
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж перевірено

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню:

газопровід потребує огрунтування біля короні тис
спарбування вигрунтований великий доступ до газопроводу 1,4 мід'їр
утримання аварій, з мід'їр - крибутова до будинку

Відсутні акти перевірок та промищення димових каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити перебування газорозводку. Надати більший розмір до газорозводку. Керувати акти перевірок та промищення димових каналів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Еммануель ІОА

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис] *05.12.14*

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)