

АКТ С-660

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми
(дата складання акту)

Л.В. Доду
(місце складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Дижко О.В., Тютенко Ю.А., Михайлов С.Ю., Феденко В.Г.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті машинного будинку
м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 52
(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, верта - 503МБ, мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: край Ду25 - 10 см;
шуртове герметизація Ду25 - 8 см

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи: відсутній вільний доступ до газопроводу 1,3,4,5, 8 під'їзди - кри будова до будинку

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском Р=500мм водст. протігали б'єв. тарілки тиску не сповнились

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами: інструктаж проведено

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: гари робід, потрібне огищення вір короді та герметизація відсутній вільний доступ до газопроводу 1,3,4,5, 8 під'їзди - кри будова до будинку. відсутній акти перевірки

та прохищення газових каналів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заборонити дотримуватися газопроводу. Надати акти перевірок на прохищення газових каналів. Надати вільний доступ до газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Кендратенко М. А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.12.2014.

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)