

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ  
БУДИНКУ

м. Суми

№ C-776

від «27» 02 2025 року

Відповідно до договору від «    » 20 року № типовий договір, працівником(ами)  
виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер ВБСГ/ТО  
Кондрашенко М А, стажер: Билко О В, Ютешко Ю А, Чепишко Ю П, Федуско Б П  
Шихайнов Я Ю, Севаші С О, Калайко А В

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15

вул. Героївних Сил України, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід пошкоджує огнище при корозії та дробуванням
- 2) Підставні акти перевірок та проміжні ділові документи

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     ,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     ,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заборонити дробування газопроводу. Надати акти перевірок та проміжні ділові документи.  
Дуже усунути великі газу: край Ду25-1шт, Ду20-4шт, муфта з'єднання Ду25-1шт, Ду20-4шт -  
1шт'їз, край Ду20-3шт-2шт'їз, край Ду25-1шт, Ду20-1шт, муфта з'єднання Ду25-1шт, Ду20-1шт-3шт'їз  
край Ду25-1шт, Ду20-1шт, муфта з'єднання Ду25-1шт, Ду20-1шт-4шт'їз, край Ду25-1шт, Ду20-3шт,  
муфта з'єднання Ду20-1шт-5шт'їз, край Ду25-1шт, Ду20-2шт, муфта з'єднання Ду25-1шт, Ду20-1шт-6шт'їз  
край Ду20-1шт-7шт'їз, край Ду25-1шт, Ду20-4шт, муфта з'єднання Ду25-1шт, Ду20-2шт-8шт'їз, край Ду20-3шт-9шт'їз  
Провести випробування на щільність газом в мережі тиском Р=500мм водост. протягом 5хв

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондрашенко М А  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

27.02.2025  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)       
(дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.**

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)