

АКТ / / - 635

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Іллічівська

06.05.2025

(дата складання акту)

(місце складання)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного приєднання, працівником(ами) виконавця робіт Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"

Бригада у складі: Спогут І.М., Мілубанов Д.А., Федорова Інна В.Ч.,  
Парашацько Т.В., Шевченко В.М., Савченко Р.О., Фудінчен О.С.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Іллічівська,  
бул. Фрекієва 104а, 28

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском пристроям методом або мильною емульсією: перевірено TESTO-410, щільність емульсії
- ліквідація виявлених витоків газу: щірта 2УД-13 шт;  
контрольна 2УД-20 шт; кран 2УД-9 шт.
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи:

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском 8-500 міл. вод. ст.

Ладіння тиску 15 міл. вод. ст за 5 хв.

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями: виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які підлягають усуненню: Газопроводи потребують очищення від кородії та фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Забезпечте фарбування ізоляторів*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678629748

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

*Стоян І.М.* *Субота* 06.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений:

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)