

АКТ
О ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-964

від « 22 » липня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Гоженко Ю.А., Губатенко В.Ю., Кіптенко І.І.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку) № 51/1, вул. Іллінська, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

1) Відсутні акти перевірок та очищення димовентканалів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Надати акти перевірок та очищення димовентканалів. Були усунуті витoki газу: 1 під'їзд кран Ду32-1 шт., Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду32-1 шт., Ду20-2 шт.; 2 під'їзд-кран Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-2 шт., Ду20-2 шт.; 3 під'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-2 шт., Ду20-2 шт.; 4 під'їзд-кран Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-3 шт., Ду20-2 шт.; 5 під'їзд кран Ду25-1 шт., Ду20-1 шт., муфтове з'єднання Ду20-2 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском $P=500$ мм. водяного стовба протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кондратенко М.А. 22.07.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)