

**АКТ**  
**О ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ**  
**У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Суми                      № С-973      від «31» липня 2025 року

Відповідно до договору від «    »      20     року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Гоженко Ю.А., Кіптенко І.І., Сєвасті С.О., Бичко О.В.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку) № 52-2, вул. Іллінська, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

1) Відсутні акти перевірок та очищення димовентканалів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

*Надати акти перевірок та очищення димовентканалів. Були усунуті витіки газу: 1 під'їзд- кран Ду25-1 шт., Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду20-3 шт., Ду25-1 шт.; 2 під'їзд- кран Ду20-4 шт., муфтове з'єднання Ду20-3 шт.; 3 під'їзд- кран Ду20-3 шт., Ду25-1 шт., муфтове з'єднання Ду20-2 шт., Ду25-1 шт.; 4 під'їзд-кран Ду20-2 шт., Ду25-1 шт., муфтове з'єднання Ду20-3 шт., Ду25-1 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском Р=500 мм. водяного стовба протягом 5 хв.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника ) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко М.А. 31.07.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)