

АКТ
О ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-1045 від «18» вересня 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Кіптенко І.І., Феденко В.Г., Губатенко В.Ю., Гоженко Ю.А.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку(гуртожитку) № 32 А, пр-т Свободи, м. Суми

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

- 1) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування
- 2) Відсутній вільний доступ до газопроводу (захиті стояки 2 під 'їзд)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Забезпечити фарбування газопроводу. Надати вільний доступ до газопроводу. Були усунуті витіки газу: 1 під 'їзд-кран Ду20-2 шт., Ду25-1 шт., муфтове з'єднання Ду20-3 шт., Ду25-1 шт.; 2 під 'їзд-кран Ду20-1 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; 3 під 'їзд-кран Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду20-2 шт.; 4 під 'їзд-кран Ду20-2 шт., Ду25-1 шт., муфтове з'єднання Ду20-3 шт., Ду25-1 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском $P=500$ мм. водяного стовба протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кондратенко М.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.09.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)