

АКТ
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-1151 від « 16 » грудня 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Гоженко Ю.А., Феденко В.Г., Кінтенко І.І., Губатенко В.Ю.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 129, вул. Герасима Кондратьєва, м. Суми

За результатами обстеження виявлено не виявлено/недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутні акти перевірок та прочищення димовентканалів

2) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Надати акти перевірок та прочищення димовентканалів. Забезпечити фарбування газопроводу. Були усунуті витіки газу: 1 під 'їзд-кран Ду32-2 шт., Ду20-1 шт., муфтове з'єднання Ду32-1 шт., Ду40-1 шт., Ду20-1 шт.; 2 під 'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду40-1 шт., Ду20-3 шт.; 3 під 'їзд-кран Ду20-1 шт., муфтове з'єднання Ду40-1 шт., Ду20-3 шт.; 4 під 'їзд-кран Ду40-1 шт., Ду20-1 шт., муфтове з'єднання Ду40-1 шт., Ду20-1 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском $P=500$ мм водяного стовпа протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кондратенко М.А.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)