

АКТ  
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-1258

від « 17 » березня 2026 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Феденко В.Г., Гоженко Ю.А., Кіптенко І.І., Губатенко В.Ю., Бичко О.В., Святи С.О.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6, вул. Садова с. Косівщина

За результатами обстеження: виявлено не виявлено/недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

- 1) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування.
- 2) Відсутні акти перевірок та прочищення димовентканалів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

*Надати акти перевірок та прочищення димовентканалів. Забезпечити фарбування газопроводу. Були усунуті витоки газу: 1 під'їзд-кран Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду20-2 шт., Ду25-1 шт.; 2 під'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; 3 під'їзд-кран Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду20-3 шт., Ду25-2 шт.; 4 під'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; 5 під'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-3 шт.; муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-4 шт.; 6 під'їзд-кран Ду25-2 шт., Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-2 шт., Ду20-3 шт.; 7 під'їзд-кран Ду20-2 шт., муфтове з'єднання Ду20-2 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском P=500 мм водяного стовпа протягом 5 хв.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника ) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

*Кондратенко М.А.* *17.03.2026*

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

*Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.*

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)