

АКТ
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми

№ С-1305

від «23» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Феденко В.Г., Гоженко Ю.А., Кіптенко І.І., Губатенко В.Ю.**
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 7, вул. Героїв Небесної Сотні, м. Суми

За результатами обстеження: виявлено не виявлено/недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

1) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Забезпечити фарбування газопровода. Були усунуті витоки газу: 1 під'їзд-кран Ду25-1 шт., муфтове з'єднання Ду25-3 шт.; 2 під'їзд-кран Ду25-1 шт., муфтове з'єднання Ду25-2 шт.; 3 під'їзд-кран Ду25-2 шт., муфтове з'єднання Ду25-2 шт.; 4 під'їзд-кран Ду25-1 шт., муфтове з'єднання Ду25-1 шт., Ду20-2 шт.; 5 під'їзд-кран Ду25-1 шт., Ду20-1 шт., муфтове з'єднання Ду20-1 шт., Ду25-1 шт.; 6 під'їзд-кран Ду32-1 шт., муфтове з'єднання Ду20-2 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском P=500 мм водяного стовпа протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко М.А. 23.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)