

АКТ
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.Старе Село

№ С-1557

від 15 жовтня 2026 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Гоженко Ю.А., Феденко В.Г., Губатенко В.Ю., Кінтенко І.І., Бичко О.В., Сєвасті С.О.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № **45, вул. Сумська, с.Старе Село**

За результатами обстеження: виявлено, не виявлено/недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

1) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування.

2) Відсутні акти перевірок та прочищення димовентканалів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____ ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Забезпечити фарбування газопроводу. Надати акти перевірок та прочищення димовентканалів. Були усунуті витoki газу: 1 під 'їзд-кран Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду20-3 шт., Ду25-1 шт.; 2 під 'їзд-кран Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду20-4 шт.; 3 під 'їзд-кран Ду20-4 шт., муфтове з'єднання Ду20-4 шт.; 4 під 'їзд-кран Ду20-3 шт., муфтове з'єднання Ду20-5 шт. Кран ввід Ду40-1 шт., муфтове з'єднання Ду40-1 шт. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском Р=500 мм водяного стовпа протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кондратенко М.А. 15.10.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Губатенко В.Ю.
Феденко В.Г.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)